Impresa Proponente: ATI Capogruppo Mandataria:





## Sisma del 24 agosto 2016

Accordo Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. Fornitura, trasporto e montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) e servizi connessi

Elaborato: CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Data: 15/04/2017 rev.0

M6
S23 S24 S25 S26
_

N.B. Contrassegnate in rosso le attività a cura dell'Amministrazione.

(\*) Ai sensi di quanto indicato al par. 5.2.9 del Capitolato Tecnico, qualora la durata della fase che intercorre tra l'approvazione formale dei progetti (ipotizzata il 22/05/2017) e l'inizio del montaggio dovesse essere inferiore ai quattro mesi, il Fornitore è tenuto ad ultimare il montaggio dell'ultima unità abitativa della quantità ordinata entro sei mesi dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo (dunque ENTRO IL 22/11/2017)