Impresa Proponente: ATI

Capogruppo Mandataria:

CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa
Via della Cooperazione, 3
40129 - Bologna

Mandante:

COGECO 7 S.r.l.
Via Ostiense, 118
00154 - Roma

Sisma del 24 agosto 2016
Accordo Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
Fornitura, trasporto e montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) e servizi connessi

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Data: 08/05/2017 rev.0

REGIONE MARCHE - MUCCIA - AREA LOC. COLLE DA VARANO

Rif.	Attività	Inizio previsto		M 1					M2				M 3				M4					M5				M6			
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26
1. Sottoscrizione del verbale di consegna delle aree per l'insediamento delle S.A.E.		**03/05/2017**																											
2. Produzione e fornitura delle S.A.E.		**03/06/2017**	(*)																										
2.1	Produzione e fornitura degli elementi costruttivi delle SAE (telaio, pannellature, copertura, pavimentazione, serramenti, etc.)																												
3. Consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E. e dotate di basamenti		**03/07/2017**																											
4. Trasporto, stoccaggio e montaggio delle S.A.E.		**05/07/2017**																											
4.1	Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata (sup. 853 mq)																												
4.2	Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata (sup. 853 mq)																												
4.3	Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata (sup. 854 mq)																												
5. Fornitura chiavi in mano delle S.A.E.		**22/07/2017**																											
5.1	Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 853 mq)																												
5.2	Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 853 mq)																												
5.3	Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 854 mq)																												
6. Certificato di ultimazione della prestazione		**30/08/2017**	(*)																										

SAE n.18x40 mq = 720 mq
SAE n.16x60 mq = 960 mq
SAE n.11x80 mq = 880 mq
Sup. TOTALE SAE = 2.560 mq

N.B. Contrassegnate in rosso le attività a cura dell'Amministrazione.

(*) Ai sensi di quanto indicato al par. 5.2.9 del Capitolato Tecnico, qualora la durata della fase che intercorre tra l'approvazione formale dei progetti (ipotizzata il 03/06/2017) e l'inizio del montaggio dovesse essere inferiore ai quattro mesi, il Fornitore è tenuto ad ultimare il montaggio dell'ultima unità abitativa della quantità ordinata entro sei mesi dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo (dunque **ENTRO IL 03/12/2017**)